

西南林业大学基建（修缮）项目竣工结算审计结果一览表

|    |                        |                |      |                                                            |              |              |              |              | 单位：元       |       |                |          |
|----|------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|----------------|----------|
| 序号 | 工程名称                   | 施工单位           | 送审部门 | 学校决策文件                                                     | 预算金额         | 合同金额         | 送审金额         | 审定金额         | 审减额        | 审减率   | 审核机构           | 送审日期     |
| 1  | 西南林业大学白龙校区向阳坡篮球场建设项目   | 云南瑞实工程项目管理有限公司 | 基建处  | 《西南林业大学校长办公会议纪要》2022第（12）号、《西南林业大学党委会议纪要》2022第（14）号        | 1,680,000.00 | 1,397,218.79 | 1,241,831.01 | 1,180,274.06 | 61,556.95  | 4.96% | 弘润建设咨询（昆明）有限公司 | 2024年11月 |
| 2  | 西南林业大学校园体育运动基础设施提升改造项目 | 云南宸辉建设环境工程有限公司 | 基建处  | 盘龙区发展和改革局核发：《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2311-530103-04-05-953808） | 7,000,000.00 | 6,873,624.32 | 6,604,911.68 | 6,399,020.01 | 205,891.67 | 3.12% | 弘润建设咨询（昆明）有限公司 | 2024年11月 |
| 合计 |                        |                |      |                                                            | 8,680,000.00 | 8,270,843.11 | 7,846,742.69 | 7,579,294.07 | 267,448.62 | 3.41% |                |          |