

附件

西南林业大学基建（修缮）项目竣工结算审计结果一览表

单位：元

序号	工程名称	施工单位	送审部门	学校决策文件	预算金额	合同金额	送审金额	审定金额	审减额	审减率	审核机构	送审日期
1	西南林业大学向阳坡10KVA变配电室迁建项目设计、施工一体	云南讯通电力工程有限公司	基建处	中共西南林业大学委员会会议纪要2022第14号总第329号；校长办公会议纪要2022第12号总第142号	3,700,000.00	3,700,000.00	3,500,112.73	3,407,525.92	92,586.81	2.65%	弘润建设咨询（昆明）有限公司	2023年7月
合计					3,700,000.00	3,700,000.00	3,500,112.73	3,407,525.92	92,586.81	2.65%		