

西南林业大学基建（修缮）项目竣工结算审计结果一览表													
序号	工程名称	施工单位	送审部门	上级或学校决策文件	预算金额	合同金额	送审金额	审定金额	审减额	审减率	审核机构	送审日期	备注
1	西南林业大学继续教育学院楼、大学生活动中心及行政楼提升改造项目	云南正滇建筑工程有限公司	基建处	西南林业大学校长办公会议纪要2023 第（9）号 总第（157）号、中共西南林业大学党委会2023第（8）号 总第（347）号	3,980,000.00	3,980,000.00	3,242,130.03	3,207,928.68	34,201.35	1.05%	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	2025年1月	审定金额在400万元以下的项目由基建处按规定履行签章手续
2	西南林业大学基建处2024年中央支持地方专项-学生宿舍提升改造项目	云南庞通建筑工程有限公司	基建处	《西南林业大学校长办公会议纪要》2024 第（7）号 总第172号； 《西南林业大学党委会议纪要》2024第（8）号 总第3366号。	2,800,000.00	2,516,135.44	2,515,313.97	2,369,687.62	145,626.35	5.79%	盛发工程管理有限公司（云南）有限公司	45,717.00	
3	石林职业技术学院信息化基础设施工程	中移建设有限公司	石林校区建设与管理指挥部	西南林业大学校长办公会议纪要2023 第（9）号 总第（157）号、中共西南林业大学党委会2023第（11）号 总第（350）号	11,400,000.00	10,412,528.08	9,944,970.25	8,995,420.40	949,549.85	9.55%	云南上德建设工程有限公司	2024年12月	审定金额在400万元以上的项目由审计处按规定履行签章手续。其中移交物资不列入工程成本，所以单独出具报告
							400,759.83	400,759.83	0.00	0.00%			
4	西南林业大学石林职业技术学院基础设施建设项目中轴地下室建设项目人防工程检测	昆明必和必真工程质量检测有限公司	石林校区建设与管理指挥部	《西南林业大学石林职业技术学院基础设施建设项目中轴地下室人防检测选择第三方检测机构的请示》《西南林业大学石林职业技术学院基础设施建设项目人防工程检测委托合同审核会签表》	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	弘润建设咨询（昆明）有限公司	2025年1月	审定金额在400万元以下的项目由石林校区建设与管理指挥部按规定履行签章手续
5	西南林业大学石林校区建设项目勘察、设计施工图审查	昆明市建筑设计研究院集团有限公司	石林校区建设与管理指挥部	《关于以询价比选方式确定我校石林校区建设项目施工图审查、建设工程勘察文件审查的审查机构的请示》2017 第（7）号 总第（33）号、《西南林业大学石林校区建设项目施工图审查、建设工程勘察文件审查的审查机构询价招标准备案资料册》	660,600.00	660,600.00	595,075.64	595,075.64	0.00	0.00%	弘润建设咨询（昆明）有限公司	2025年1月	
合计					18,885,600.00	17,614,263.52	16,743,249.72	15,613,872.17	1,129,377.55	6.75%			