

西南林业大学基建（修缮）项目竣工结算审计结果一览表													
序号	工程名称	施工单位	送审部门	上级或学校决策文件	预算金额	合同金额	送审金额	审定金额	审减额	审减率	审核机构	送审日期	备注
1	西南林业大学土木楼修缮改造工程	云南海德信建设有限公司	基建处	2023年第（9）号校长办公会、2023年第（8）号党委会	3,500,000.00	3,178,119.35	3,178,113.04	3,011,003.36	167,109.68	5.26%	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	2024年12月	审定金额在400万元以下的项目由基建处按规定履行签章手续
2	西南林业大学第一教学楼提升改造项目	云南建投第四建设有限公司	基建处	2023第19号校长办公会2023第16号党委会	17,707,000.00	17,159,957.00	17,156,183.42	15,943,378.68	1,212,804.74	7.61%	云南智扬工程项目管理有限公	2025年2月	
3	西南林业大学石林职业技术学院基础设施建设项目（第三标段）	云南建投第四建设有限公司	石林校区建设与管理指挥部	2016年第17号总第142号党委会、云发改社会[2017]1号及云发改办社会[2020]869号	142,086,723.83	139,501,768.21	102,001,820.66	95,751,098.95	6,250,721.71	6.13%	云南耕耘工程造价咨询事务所有限公司	2024年9月	
4	西南林业大学石林职业技术学院基础设施建设项目景观绿化（第四标段）	中诚投建工集团有限公司	石林校区建设与管理指挥部	2016年第17号总第142号党委会、云发改社会[2017]1号及云发改办社会[2020]869号	30,942,908.96	29,887,016.26	25,012,378.26	21,107,955.31	1,753,142.32	7.67%	云南耕耘工程造价咨询事务所有限公司	2025年1月	送审金额含养护费2,151,280.63元需达到合同约定后另行审核，根据审核情况再出具审核报告。
合计					194,236,632.79	189,726,860.82	147,348,495.38	135,813,436.30	9,383,778.45	6.37%			