

西南林业大学基建（修缮）项目竣工结算审计结果一览表

									单位：元			
序号	工程名称	施工单位	送审部门	学校决策文件	预算金额	合同金额	送审金额	审定金额	审减额	审减率	审核机构	送审日期
1	西南林业大学行政楼各房间翻新及卫生间改造、部分学生公寓改造项目	云南海德信建设有限公司	基建处	西南林业大学校长办公会议纪要2023第（9）号 总第（157）号、中共西南林业大学党委会2023第（8）号 总第（347）号	1,510,000.00	1,384,964.98	672,684.26	608,945.83	63,738.43	9.48%	云南智扬工程项目管理有限公司	2024年11月
2	西南林业大学图书馆文献保障系统建设暨沉浸式共享学习空间提升改造项目	云南双运建设工程有限公司	图书馆（档案馆、校史馆）	西南林业大学中央财政支持地方专项资金项目领导小组会议纪要2023第（2）期	1,626,800.00	1,578,211.15	1,586,752.03	1,513,512.85	73,239.18	4.62%	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	2024年7月
3	西南林业大学第三教学楼提升改造项目	昆明德之城建设工程有限公司	基建处	西南林业大学校长办公会 会议纪要2023第（9）号总第（157）号、中共西南林业大学委员会会议纪要2023第（8）号总第（347）号	3,980,000.00	3,980,000.00	3,683,741.40	3,402,510.24	281,231.16	8.27%	云南智扬工程项目管理有限公司	2024年7月
合计					7,116,800.00	6,943,176.13	5,943,177.69	5,524,968.92	418,208.77	7.04%		