

西南林业大学基建（修缮）项目竣工结算审计结果一览表

									单位：元			
序号	工程名称	施工单位	送审部门	学校决策文件	预算金额	合同金额	送审金额	审定金额	审减额	审减率	审核机构	送审日期
1	西南林业大学心理咨询中心办公场地修缮及周边庭院改造项目	云南秦瑞建筑有限公司	学生处	中共西南林业大学委员会会议纪要2023年第8号总第347号；西南林业大学校长办公会议纪要2023年第9号总第157号	1,400,000.00	1,018,800.00	995,273.71	812,529.59	182,744.12	18.36%	云南智扬工程项目管理有限公司	2024年5月
2	西南林业大学生物多样性保护学院维修（护）项目	昆明同达装饰工程有限公司	基建处	西南林业大学校长办公会议纪要2023 第（2）号 总第（150）号	500,000.00	456,442.44	411,507.05	389,669.68	21,837.37	5.60%	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	2024年7月
3	西南林业大学一号门中心配电室设备更新、中水站电缆改迁、学生宿舍一、二、三栋灯具更换及线路拆除项目	云南昊耀电力工程有限公司	基建处	西南林业大学校长办公会议纪要2023 第（9）号 总第（157）号、中共西南林业大学委员会会议纪要2023 第（8）号 总第（347）号	1,710,000.00	1,520,000.00	1,336,992.95	1,205,289.06	131,703.89	10.93%	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	2024年7月
4	西南林业大学行政楼、土木楼、土木学院试验室、成教学院等4 栋建筑物外立面提升改造项目	云南飞泉建设工程有限公司	基建处	西南林业大学校长办公会议纪要2022 第（18）号 总第（148）号、中共西南林业大学委员会会议纪要2022第（24）号 总第（339）号	3,920,000.00	3,818,068.53	3,818,288.29	3,457,857.01	360,431.28	9.44%	云南智扬工程项目管理有限公司	2023年12月
合计					7,530,000.00	6,813,310.97	6,562,062.00	5,865,345.34	696,716.66	10.62%		